



**Informace o realizaci a projektech
Integrovaného plánu rozvoje
území
Liberec – Jablonec nad Nisou**

Leden 2019

Informace o realizaci a projektech IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou

Již proběhlo 21 výzev a Řídicí výbor IPRÚ schválil 50 projektových záměrů v objemu 958 mil. Kč (z toho dotace 815 mil. Kč + 7 etap rekonstrukce TT v objemu 585 mil. Kč – bude opakovaně předloženo) a do dalšího procesu hodnocení na jednotlivé řídicí orgány bylo předloženo již 47 projektů za 791 mil. Kč (dotace EU), z toho:

- 4 projekty již byly plně zrealizovány (ZŠ Kaplického, MŠ Beruška, MŠ Nová Ruda, Rekonstrukce TT Rumunská – Palachova),
- 31 projektů je již v realizaci či před dokončením/čeká na vydání právního aktu
- 12 projektů je v hodnocení
- 3 projekty dokončují žádost před finalizací v MS2014+

Absorpční kapacita je obecně vysoká, v rámci IROP u všech opatření kromě sociálního podnikání převyšuje poptávka nabídku. Menší poptávka a absorpční kapacita je u projektů OPZ 1.1.1, projekty ve 2.1.1 – sociální začleňování jsou navázány na investiční akce z IROPu, ale již i ty jsou připraveny k podání žádosti. Poslední opatření, kde ještě nebyly předloženy projekty, je 1.1 Silnice, kde se předpokládají 2 projekty v objemu celé alokace v roce 2019.

Je jasné, že jsme nenaplnili milníky ani předpoklad čerpání roku 2018, v tuto chvíli však nejsou prostředky ohroženy, protože IROP plní pravidlo n+3 i milníky, nicméně klíčový je pro nás nyní rok 2019, kdy v rámci IROP musíme **vyčerpat 41% alokace - 675 mil. Kč, což se jeví jako reálné** vzhledem k objemu dosud předložených projektů a výhledu čerpání na další rok. OP Doprava a OP Zaměstnanost jsou v tomto ohledu benevolentnější, neboť integrované strategie netvoří tak velkou část jejich rozpočtů, netlačí tedy tolik na plnění finančního plánu jako IROP.

Obecně největší problémy: dlouhá a neustále se prodlužující se příprava projektových dokumentací – malá administrativní kapacita žadatelů a jejich zpracovatelů/dodavatelů (stavebních firem, atd.), příp. kvalita odvedené práce – přepočítávání rozpočtů i z důvodu jiných požadavků CRR/ŘO, nutnost opakování vyhlášení VZ.

Největší žadatelé: Liberec, Jablonec nad Nisou, DPMLJ, kraj – kumulace projektů do krátkého časového období a velká administrativní zátěž při přípravě projektů.

Největší rizika: v oblasti dopravy – největší objem prostředků, příprava projektů trvá nejdéle (terminály, silnice, rekonstrukce tram), problémy s územním plánem, problémy při stavbě – vynucené a nečekané investice. **Nutno se zaměřit na tuto oblast, abychom o prostředky nepřišli. Není možné držet alokaci až do roku 2020 bez průběžného čerpání!**

Specifický cíl 1 Zlepšení mobility (dopravní dostupnosti a obslužnosti) území

Opatření: 1.1 Regionální silniční síť

Celková alokace: IROP 182 500 000 Kč

Výzvy: Výzva ještě nebyla vyhlášena, T: 2/2019

Žadatel: Kraj

Předložené projekty: Předpoklad 2 projekty 2019 v objemu celé alokace (Oldřichov, Kryštofovo Údolí)

Problematické oblasti: zdlouhavá příprava projektových dokumentací (a opakování VZ)

Opatření: 1.2 Rozvoj tramvajových tratí

Celková alokace: OPD 827 700 000 Kč

Výzvy: Výzva průběžná

Žadatel: DPMLJ

Předložené projekty: zrealizováno - Rekonstrukce TT Rumunská – Palachova - 54 mil. Kč, v přípravě - 7 etap rekonstrukce TT Liberec – Jablonec nad Nisou v objemu 585 mil. Kč

Problematické oblasti: aktuálně projekt v nesrovnalosti – pozastavení vyplácení kvůli obvinění DPMLJ z poškozování finančních zájmů EU

Specifický cíl 2 Navýšení podílu udržitelných forem dopravy v území

Opatření 2.1 Zlepšení podmínek pro účastníky mobility

Celková alokace: IROP 372 990 000 Kč

Výzvy: Výzva proběhla, další 2019

Žadatel: SML, SMJNN, obce

Předložené projekty: Terminál Rychnov u JBC, Cyklostezka za ČOV, 3x Bezpečnost

Problematické oblasti: dlouhá příprava projektových dokumentací 2 velkých projektů na terminály, nutnost posunutí finančního plánu, předpoklad předložení žádosti na Terminál LBC – pozastaveno, Terminál JBC až po roce 2019

Opatření 2.2 Eliminace negativních vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví

Celková alokace: IROP 94 010 000 Kč

Výzvy: Výzva proběhla

Žadatel: DPMLJ

Předložené projekty: Nákup nízkoemisních busů v objemu 98% celé alokace

Problematické oblasti: aktuálně projekt v nesrovnalosti – pozastaveno vyplácení 50% dotace kvůli obvinění DPMLJ z poškozování finančních zájmů EU

Projekt	Požadováno aktuálně (dotace EU)	Stav 4Q/2018	Realizace
Terminál Rychnov	4 500 000	v realizaci	v realizaci
Autobusy DPMLJ	91 256 000	v realizaci	v realizaci
Bezpečnost – Polní, Baltská,	4 390 061	doporučeno k fin	2019
Bezpečnost – Nám.Míru,Pís	5 963 459	doporučeno k fin	2019
Bezpečnost - Jeřmanická	2 526 255	doporučeno k fin	2019
Cyklostezka za ČOV	10 522 527	v realizaci	v realizaci
Objem předložených projektů	118 680 631	6 předloženo	3 v realizaci/ 3 v přípravě
Terminál Jablonec	140 000 000	příprava PD	2020-2022
Terminál Liberec	130 000 000	pozastaveno	2019-2020
Parkování/bezpečnost/cyklo	70 000 000	v přípravě	2019/2021
Celkem dotace IROP 1.2	467 000 000		

Specifický cíl 3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a navazujících služeb

Opatření 3.1 Podpora sociálních služeb a navazující činnosti

Celková alokace: OPZ 17 000 000 Kč

Výzvy: Výzva ukončena

Žadatel: SML, NNO

Předložené projekty: realizace od 2019 - Centrum bydlení Liberec, Komunitní centrum Tulipan, Komunitní centrum Konopná,

Problematické oblasti: projekty navázané na investiční akce z IROP, aktuálně přesahujeme alokaci – předpoklad převzetí části alokace od Zlína

Projekt	Požadováno aktuálně (dotace EU)	Stav 4Q/2018	Realizace
Centrum bydlení Liberec SML	7 792 587	Konzultace MPSV	2019-2021
Komunitní centrum TULIPAN	7 790 016	Konzultace MPSV	2020-2022
Komunitní centrum Konopná	8 489 931	Konzultace MPSV	2019-2021
Objem předložených projektů	24 072 534	3 schváleny ŘV	3 v přípravě
Celkem dotace OPZ 2.1.1	17 000 000	Převis nad alokací	

Opatření 3.2 Rozvoj a zkvalitňování infrastruktury sociálních služeb a sociálního bydlení

Celková alokace: IROP 554 880 000 Kč

Výzvy: Výzva 08/2017, 05/2018, další 2019

Žadatel: SML, SMJNN, obce, NNO

Předložené projekty: viz níže, další projekty – alokace zbývá již jen pro Galerii - SML, soc.sloužby - kraj, sociální bydlení, s projekty v převisu a s pozdější realizací se počítá pro další období

Problematické oblasti: malé admin. kapacity externích zpracovatelů projekt. dokumentací a staveb

Projekt	Požadováno aktuálně (dotace EU)	Stav 4Q/2018	Realizace
Sociální bydlení SML	68 000 000	6 v realizaci	2019
Soc. bydlení Fara JBC	6 555 446	doporučeno k fin.	2019
Soc. bydlení ROMODROM	8 418 400	v hodnocení	2019
Azylový dům	14 518 623	doporučeno k fin.	v realizaci
Komunitní centrum Vratislavice	55 442 189	doporučeno k fin.	v realizaci
Centrum ter. a ambul. služ - JBC	10 493 607	v realizaci	v realizaci
Komunitní centrum Chrastava	16 452 076	v hodnocení	2019
Komunitní centrum Konopná	60 254 857	v hodnocení	2019/2020
Chráněné bydlení Tulipan	13 809 017	v realizaci	2019
Multifunkční centrum JBC - Most k naději	7 986 479	v realizaci	v realizaci
Dům humanity - Most k naději	20 040 418	v realizaci	v realizaci
Centrum pro zdrav. postižené LK	12 236 249	v hodnocení	2019
Objem předložených projektů	294 222 156	17 předloženo	5 v realizaci/ 12 v přípravě
Galerie - Centrum aktivního života	178 500 000	příprava PD	2020

Transformace - kraj	22 000 000	příprava žádosti	2019
Sociální bydlení SML	50 000 000	příprava PD	2020
Spolkový dům JBC	55 000 000	příprava PD	2021
Celkem dotace IROP 2.1	554 800 000		

Specifický cíl 4 Zaměstnanost pro podporu sociální soudržnosti

Opatření 4.1: Zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce zlepšováním jejich uplatnitelnosti, informovanosti a aktivizací zaměstnavatele

Celková alokace: OPZ 102 000 000 Kč

Výzvy: 2 výzvy ukončeny

Žadatel: NNO

Předložené projekty: Předloženo 8 projektů v objemu 95 mil. Kč, 4 v realizaci, další projekty jsou navazující až do konce období

Problematické oblasti: nutnost dobrého nastavení CS

Projekt	Požadováno aktuálně (dotace EU)	Stav 4Q/2018	Realizace
Centrum Kašpar - Job point Mezi horami	12 499 850	v realizaci	schváleno OPZ
Centrum Kašpar - Hladce do práce	12 499 832	v realizaci	schváleno OPZ
Sdružení TULIPAN - 3K pro praxi	15 242 520	v realizaci	schváleno OPZ
Pomocné ruce - Lepší šance pro trh práce	6 448 750	v realizaci	schváleno OPZ
bfz - Aktivně do práce	5 497 640	v hodnocení	realizace 2019
Centrum Kašpar – Vaše cesta	15 113 405	v hodnocení	realizace 2020
Pomocné ruce – Lepší šance II	8 058 637	v hodnocení	realizace 2019
Sdružení TULIPAN – 3K II	13 055 673	v hodnocení	realizace 2020
Objem předložených projektů	81 060 935	4 v realizaci	1 v přípravě/ 3 navazující
Celkem dotace OPZ 1.1.1	102 000 000		

Opatření 4.2 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání

Celková alokace: IROP 26 000 000 Kč

Výzvy: proběhly 4 výzvy, další 2/2019

Žadatel: NNO

Předložené projekty: Předloženy 4 projekty v objemu 7,8 mil. Kč

Problematické oblasti: relativně menší projekty, které zřejmě nenaplní alokaci, malý zájem žadatelů z důvodu velké administrativní náročnosti, případně nepochopení principu sociálního podnikání

Projekt	Požadováno aktuálně (dotace EU)	Stav 4Q/2018	Realizace
Aktivní život – Rozšíření prádelny	564 740	v realizaci	v realizaci

Aktivní život - Čistírna	848 300	v realizaci	v realizaci
IQ Servis – Výroba exponátů	1 279 454	doporučeno k fin.	2019
TULIPAN – Polévkárna a bistro	5 117 259	doporučeno k fin.	2020
Objem předložených projektů	7 809 753	4 předloženo	2 v realizaci
Celkem dotace IROP 2.2	26 000 000		

Specifický cíl 5 Optimalizace infrastruktury pro vzdělávání

Opatření 5.1 Optimalizace kapacit, zkvalitnění infrastruktury a vybavení vzdělávacích zařízení

Celková alokace: IROP 416 700 000 Kč

Výzvy: 4 výzvy ukončeny, další 3/2019

Žadatel: SML, SMJNN, obce, kraj

Předložené projekty: Předloženo 7 projektů ZŠ v objemu 149 mil. Kč a 3 projekty MŠ za 86,3 mil. Kč, další projekty, které naplní/přeplní alokaci jsou v přípravě

Problematické oblasti: navýšování rozpočtů oproti původním předpokladům a prodlužování doby realizace

Projekt	Požadováno aktuálně (dotace EU)	Stav 4Q/2018	Realizace
LBC – ZŠ Kaplického	16 499 668	zrealizováno	zrealizováno
LBC – ZŠ Nám. Míru	32 404 035	v realizaci	v realizaci
MO Vrat – ZŠ Vratislavice	24 224 125	v realizaci	v realizaci
JBC – ZŠ Liberecká+ZŠ Mozartova	12 470 046	v realizaci	v realizaci
JBC – ZŠ Kokonín	19 479 413	v hodnocení	2019
JBC – ZŠ Pasířská	2 981 068	v hodnocení	2019
MO Vrat – MŠ Nová Ruda	27 953 769	zrealizováno	zrealizováno
LBC – MŠ Beruška	42 492 464	zrealizováno	zrealizováno
JBC – MŠ Nová Pasířská	15 883 819	v realizaci	v realizaci
LBC – ZŠ 5.května I.stupeň	48 648 550	v hodnocení	2019
Objem předložených projektů	235 739 679	10 předloženo	3 zrealizováno/ 4 v realizaci
ZŠ Chrastava	20 000 000	v přípravě	2019
ZŠ Hodkovice	10 000 000	v přípravě	2019
Kraj - SŠ Školy bez bariér	85 000 000	v přípravě	2019-2020
LBC – ZŠ 5.května II.stupeň	9 291 769	před podáním žádosti	2019
JBC – MŠ Arbesova	10 000 000	v přípravě	2020
JBC – MŠ Montessori	33 000 000	v hodnocení individ.	2019
LBC – MŠ Motýlek	20 000 000	v přípravě	2020
LBC – MŠ Pastelka	40 000 000	v hodnocení individ.	2019
Celkem dotace IROP 2.4	416 700 000		

Finanční přehled předložených projektů IPRÚ (s daty k 31.12. 2018)

<i>Operační programy EU</i>	<i>Finanční alokace (v mil. Kč) pro projekty IPRÚ – dotační prostředky</i>	<i>Zazávazkovaná alokace (které obdržely kladné stanovisko ŘV IPRÚ)</i>	<i>Finanční alokace dle projektů zaregistrovaných v MS2014+ (mil. Kč)</i>	<i>Projekty s RoPD/doporučené k financování ŘO (mil. Kč)</i>	<i>Plnění n+3 (podané ŽoP k 31.10. 2018, mil.Kč)</i>
IROP	1 647 (dopravní terminály, parkoviště P+R, cyklostezky, vozidla VHD, vzdělávací a sociální infrastruktura, sociální podnikání)	656,4/39,8%	656,4/39,8%	472,3/28,7%	193,7/11,7%
1.1	182,5 - Silnice	0	0	0	0
1.2	467 - Dopravní obslužnost	118,7	118,7	118,7	91,2
2.1	554,8 – Sociální infrastruktura	294,2	294,2	180	16,7
2.2	26 – Sociální podnikání	7,8	7,8	2,6	0
2.4	416,7 - Vzdělávání	235,7	235,7	171	53,3
OPD	867,7 (rekonstrukce a prodloužení tramvajových tratí)	620	54	54	0
OPZ	140	123,7	81	46	11,1
Celkem	2 654,7	1 400/52,7%	791,4/29,8%	572,3/21,5%	204,8/7,7%